

Por medio de la presente se incorpora el detalle de bienes/equipos a adquirir en la primer etapa de adquisición

	DENOMINACIÓN	CANT.
	1- SALA DE RACKs y SALA DE UPSs. Equipos y Controles	
1	Unidad Evaporadora de precisión IW 005 o equivalente de 15 KW efectivos de Calor sensible, con controlador Danfoss MCX y correspondiente Unidad Condensadora IW 005 con todos los controles necesarios para cumplir con las especificaciones, incluido para conex. SNMP. Sobre Camión en depósito en Buenos Aires ó alrededores máx 100 KM. Asistencia en las pruebas y puesta en marcha de los equipos. Garantía.	2
2	Unidad Evaporadora de precisión DC 620 ó equivalente de 5,5 KW de Calor sensible efectivos con un secuenciador controlador-Danfoss y Unidad Condensadora DC 620 con todos los controles necesarios para cumplir con las especificaciones, incluido para conex. SNMP. Sobre Camión en depósito en Buenos Aires ó alrededores máx 100 KM. Asistencia en las pruebas y puesta en marcha de los equipos. Garantía.	2
3	Extractores axiales VE 1/2 de 1.500 Lts/s y 100 Pa, tipo Gatti K550/4 con 8 aspas y 0,75 HP. Incluido sensor o termostato electrónico y conex al sist de control.	2
4	Persianas barométricas para expulsión de acero ó aluminio, con tronera de expulsión	2
5	Persianas reforzadas de álabes opuestas de chapa de H° G° N° 16 motorizadas on off	2